BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III
Jl. Surapati No 10 Cibeunying Kaler, Bandung Jawa Barat 40124
Telp (022) 7272021 ; Faksimile (022) 7206182
Laman : www.bandung.bkn.go.id; Pos-el : kanreg3.bandung@bkn.go.id

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

PT. LESTARI ASI SEJAHTERA

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 081/BA/KP/BBP/VII/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-07-2026), bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Telah mengadakan pemeriksaan bersama terkait progres pekerjaan sebagai berikut :
   a. Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
   b. Lokasi : Jalan Gede Bage Utama, Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gede Bage Kota Bandung
   c. Pemberi Tugas : Kantor Regional III BKN Bandung
   d. Kontraktor : PT. Lestari Asi Sejahtera
   e. No. Kontrak : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 tanggal 20 April 2026
   f. No. Addendum Kontrak Ke-1 : 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026 tanggal 07 Juli 2026
   g. Nilai Kontrak : Rp 16.868.570.400,-
   h. Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender

2. Berdsasarkan rekapitulasi progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Minggu Ke-14, progres fisik dilapangan telah mencapai **35,129** dengan uraian sebagai berikut :
   a. Rencana Minggu Ke-14 : 2,348
   b. Realisasi Minggu Ke-14 : 2,455
   c. Kumulatif Rencana Minggu Ke-14 : 35,115
   d. Kumulatif Realisasi Minggu Ke-14 : 35,252
   e. **Deviasi** : **+ 0,137**

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. LESTARI ASI SEJAHTERA

[redacted]

Project Manager

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

[redacted]

Team Leader

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Regional III BKN Bandung

[redacted]

NIP. [redacted]